

ГРАФИК

выполнения ремонтных работ в муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа Солнечногорск "Городской центр народного творчества и досуга "Лепсе"

Наименование работ	Ед. изм	Итого	Срок проведения работ
Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	2,4	17.08.2020 г.
Разборка покрытий полов цементных	м2	1,65	17.08.2020 г.
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100мм отверстий площадью до 500см2	шт	1,0	18.08.2020 г.
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	м2	2,0	19.08.2020 г.
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	м2	2,0	19.08.2020 г.
Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1мм	м2	2,0	19.08.2020 г.
Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,3	19.08.2020 г.
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	м2	2,1	20.08.2020 г.
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон	м2	6,8	20.08.2020 г.
Гибкая облицовка стен, столбов, пилястр, откосов с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	10,7	21.08.2020 г.
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм	м	6,2	22.08.2020 г.
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм	м	3,6	22.08.2020 г.
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20мм	шт	1 врезка	23.08.2020 г.
Смена унитазов типа "Компакт" (материал заказчика)	шт	1	23.08.2020 г.
Смена раковин (материал заказчика)	шт	1	23.08.2020 г.
Смена смесителей без душевой сетки (материал заказчика)	шт	1	23.08.2020 г.
Смена гибких подводок	шт	3	23.08.2020 г.
Установка гарнитуры туалетной (поручней, вешалок, крючков и других принадлежностей - материал Заказчика)	шт	10	24.08.2020 г.